

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Саратовской области


В.В.Радяев

МП (10.03.2018г.)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта «Оздоровление Волги» -
Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

Ястребов С.Н.
МП (20.03.2018г.)


ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»
Саратовской области

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Оздоровление Волги
Срок начала и окончания проекта	10 октября 2017 года – 25 декабря 2025 года
Куратор проекта	Стрельников А.В., Заместитель Председателя Правительства Саратовской области
Функциональный заказчик	Д.С.Соколов, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области

Руководитель проекта	Б.Н.Аксененко, заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области; Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области; Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области; Саратовское отделение ФГБНУ «ГОСНИОРХ» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию).
Разработчик паспорта проекта	Овчинникова Ю.Б., референт отдела экономики, планирования и контрактной службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

2.Содержание регионального проекта

Цель проекта	Сохранение бассейна реки Волга, в том числе, путем уменьшения не менее чем на 80% объемов сброса загрязненных сточных вод из подлежащих очистке в водные объекты Волжского бассейна к концу 2025 года							
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель *	Тип показателя	Базовое значение	Период, год				
				2017	2018	2019	2020	2021-2025
	Доля загрязненных сточных вод от общего объема сточных вод, подлежащих очистке (%)	Основной	9,0	9,0	8,7	8,0	7,5	7,0
	Снижение объёма загрязнённых сточных вод (тыс.м3 год)	Аналитический	13000,0	13000,0	11500,0	10800,0	10000,0	9800,0
	Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов (ед.)	Показатель 2 –ого уровня	–	–	–	6	12	27

Количество водопользователей, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод, имеющих объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду I категории, установивших автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, (шт.)	Основной	0	0	0	0	0	0	11
Количество водопользователей, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод, имеющих объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду II категории, установивших автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, (шт.)	Основной	0	0	0	0	0	0	12
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных	Основной	0	0	0	0	0	0	0

	Воздействию накопленного экологического ущерба, (тыс. Га)								
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, (тыс. чел)	Основной	0	0	0	0	0	0	
	Количество рекультивированных объектов прошлого экологического ущерба, (шт.)	Аналитический	0	0	0	0	0	0	

Результаты проекта	1. К 2025 году на территории муниципального образования г.Саратов осуществлен ввод в эксплуатацию 27 объектов коммунальной инфраструктуры, направленных на очистку сточных вод в объеме 23365,0 тыс./м ³ в год.	
	2. К 2020 году на территории Вольского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 6095,5 тыс. куб.м/год.	
	3. К 2020 году на территории Хвалынского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 693,5 тыс. м ³ /год.	
	4. К 2021 году на территории Марковского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 6205,0 тыс. куб.м/год.	

	<p>5. К 2021 году на территории муниципального образования Красный Текстильщик Саратовского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 182,5 тыс. м³/год.</p> <p>6. К 2021 году на территории муниципального Советского муниципального района Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объект коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 1825 тыс. м³/год.</p> <p>7. К 2021 году на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области осуществлен ввод в эксплуатацию 1 объекта коммунальной инфраструктуры, направленного на очистку сточных вод в объеме 1825 тыс. м³/год.</p> <p>8. К 2025 году осуществлён подъём и утилизация не менее чем 1 шт. затонувших плавательных средств, представляющих экологическую угрозу.</p>
<p>Описание модели функциональных результатов проекта</p>	<p>1.Комплекс мероприятий приоритетного проекта позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скоординировать действия региональных и местных властей для решения цели проекта; - оптимизировать и консолидировать источники финансирования реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод; - ускорить темпы инвестиций в сферу очистки сточных вод и улучшить экологическую ситуацию водных объектов Волжского бассейна на территории Саратовской области за счет стимулирования предприятий-водопользователей Фондом содействия реформированию ЖКХ, который как финансовый институт окажет финансовую поддержку проектов в сфере очистки сточных вод, а как центр компетенций – экспертную и консультационную на всех стадиях реализации проектов; - приспособовывать функционалированию в проектных режимах реконструированных, модернизированных и вновь построенных комплексов очистных сооружений, которые будут оборудованы современной техникой и инновационными расходными материалами, применяемыми в технологических процессах; - снизить антропогенную нагрузку на водные объекты; - создать благоприятные условия для жизнедеятельности населения, проживающего в Волжском бассейне на территории Саратовской области, воспроизводства флоры и фауны.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контроль результата/кон трольная точка показателя)	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля (ПК, РП, Рабочий орган, ПО)
1	2	3	4	5	6	7
1. Общеорганизационные мероприятия						
1.1	Проект Утвержден инициирован. паспорт проекта.	КТР	01.03.2018	Паспорт	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	ПК
1.2	Подготовка ежеквартальных и годового отчетов	КТР	Ежеквартально до 25 числа следующее-го за отчетным, Ежегодно	Отчет	Соколов Д.С. - министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	РП
1.3	Ежегодная корректировка программы реализации проекта в соответствии с результатами мониторинга осуществлена	КТР	Ежегодно. За месяц до наступления сроков аналогичных КТ федерального проекта	Запрос на изменение, одобренный Руководителем проекта	Соколов Д.С. - министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	Рабочий орган

1.4	Итоговый отчет утвержден, проект завершен	Завершение проекта	25.12.2025	Отчет	Соколов Д.С. - министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	РП
2. Функциональное направление «Инвентаризация объектов, оказывающих негативное воздействие на р.Волгу в границах Саратовской области»						
2.1	Проведены рейды по обнаружению объектов негативного воздействия на р.Волгу и водоотoki первого порядка на территории Саратовской области	КТР	01.08.2018		Андрющенко А.Е. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области (по согласованию), Соколов Д.С. - министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	Рабочий орган
2.2	Направлены предложения по включению в соответствующие перечни объектов негативного воздействия на окружающую среду (объекты, осуществляющие сброс загрязненных сточных вод, объекты накопленного	Завершение проекта	31.12.2018	Перечень	Соколов Д.С. - министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	РП

окружающей среде, затонувшее имущество, несанкционированные свалки, скотомогильники, площадки захоронения химических отходов и пр.)				
---	--	--	--	--

3. Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»

3.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области»	КТР	31.12.2018	ПДС заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.2	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага г.Саратова»	КТР	31.12.2018	ПДС заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

3.3	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области»	КТР	31.12.2018	ПСД с заключением экспертизы	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области	ПО
3.4	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области»	КТР	31.12.2018	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.5	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова»	КТР	31.12.2018	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

3.6	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынского Саратовской области»	КТР	15.01.2019	Уведомление	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.7	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага г.Саратова»	КТР	15.01.2019	Уведомление	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.8	Объявлен конкурс на проведение СМР на «Реконструкции канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»	КТР	15.01.2019	Уведомление	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.9	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области»	КТР	15.01.2019	Уведомление	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области	ПО
3.10	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей	КТР	15.01.2019	Уведомление	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

	области»					
3.11	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова»	КТР	15.01.2019	Уведомление	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.12	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага г.Саратова»	КТР	15.01.2019	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.13	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольск Саратовской области»	КТР	01.03.2019	Контракт	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области	ПО
3.14	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных	КТР	01.03.2019	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

	очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынска Саратовской области»					
3.15	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкции канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области»	КТР	01.03.2019	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.16	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкции очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова»	КТР	01.03.2019	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.17	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»	КТР	01.03.2019	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

3.18	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2019 года	КТР	01.03.2019	Заявка	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.19	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2019 год	КТР	01.03.2019	Соглашение	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.20	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области	КТР	01.08.2019	Заявка	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП

3.21	Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области»	КТР	25.12.2019	30.06.2020	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области	РП
3.22	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области»	Завершение этапа	25.12.2019	Акт ввода в эксплуатацию	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области	РП
3.23	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2020 год	КТР	31.12.2019	Соглашение	Радаев В.В. – Губернатор Саратовской области	РП
3.24	Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	КТР	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

	очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул.Бурова г.Саратова»					
3.25	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром г.Саратова»	КТР	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.26	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Солнечный г.Саратова»	КТР	15.01.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.27	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой	КТР	15.01.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

	канализации пос. Северный г. Саратова»					
3.28	Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный г. Саратова»	КТР	15.01.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.29	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул. Буровая г. Саратова»	КТР	15.01.2020	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.30	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром г. Саратова»	КТР	15.01.2020	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.31	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Солнечный	КТР	15.01.2020	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

	г.Саратова»					
3.32	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Северный г.Саратова»	КТР	15.01.2020	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.33	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный г.Саратова»	КТР	15.01.2020	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.34	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2021 года	КТР	15.01.2020	Заявка	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП

3.35	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкции канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области»	КТР	01.03.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.36	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области»	КТР	15.03.2020	Договор	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области	ПО
3.37	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области»	КТР	15.03.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.38	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство	КТР	15.03.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

	Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»					
3.39	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области»	КТР	15.03.2020	Контракт	Тепин Д.В. – министр строительства и ЖКХ Саратовской области	ПО
3.40	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул.Буровая г.Саратова»	КТР	15.03.2020	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.41	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром г.Саратова»	КТР	15.03.2020	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

3.42	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Солнечный г. Саратова»	КТР	30.04.2020	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.43	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Северный г. Саратова»	КТР	30.06.2020	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.44	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный г. Саратова»	КТР	01.08.2020	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.45	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г. Хвалынска Саратовской области»	Завершение этапа	25.12.2020	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП

3.46	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2021 год	КТР	31.12.2020	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП
3.47	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области»	КТР	31.12.2020	Извещение	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.48	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области»	КТР	31.12.2020	Извещение	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.49	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»	КТР	31.12.2020	Извещение	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

3.51	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области»	КТР	15.01.2021	Уведомление	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.52	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области»	КТР	15.01.2021	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.53	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»	КТР	01.03.2021	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.54	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации	КТР	15.03.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

	г.Саратова»					
	Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратова»	КТР	15.03.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.55	Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова»	КТР	15.03.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.56	Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова»	КТР	30.04.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.57	Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова»	КТР	30.04.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

	сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратова»					
3.58	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова»	КТР	30.06.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.59	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратова»	КТР	01.08.2021	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.60	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова»	КТР	25.12.2021	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

3.61	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Томаковского оврага г.Саратова»	КТР	25.12.2021	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.62	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова»	КТР	25.12.2021	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.63	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага г.Саратова»	КТР	25.12.2021	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.64	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений ливневого коллектора Глебушева оврага г.Саратова»	Завершение этапа	25.12.2021	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.65	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»	Завершение этапа	25.12.2021	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП

3.66	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая г.Саратова»	Завершение этапа	25.12.2021	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.67	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области»	Завершение этапа	25.12.2021	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.68	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформированию ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2022 года	КТР	31.12.2021	Заявка	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.69	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврата г.Саратова»	КТР	31.12.2021	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

3.70	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврата г.Саратова»	КТР	31.12.2021	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.71	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токамаковского оврата г.Саратова»	КТР	31.12.2021	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.72	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратова»	КТР	31.12.2021	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.73	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию)	КТР	15.01.2022	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП

	Саратовской области на 2022 год					
3.74	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратова»	КТР	15.03.2022	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.75	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова»	КТР	15.03.2022	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.76	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации подул	КТР	15.03.2022	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

	Зеркальный г.Саратова»					
	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	КТР	15.03.2022	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.77	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон г.Саратова»	КТР	30.04.2022	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.78	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврата Мутный ключ г.Саратова»	КТР	30.06.2022	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.79	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова»	КТР	01.08.2022	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.80	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный г.Саратова»	КТР				

3.81	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон г.Саратова»	КТР	31.12.2022	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.82	Направлена заявка и обособывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2023 года	КТР	31.12.2022	Заявка	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.83	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный купоч г.Саратова»	КТР	31.12.2022	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.84	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона	КТР	31.12.2022	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

3.85	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный г.Саратова»	КТР	31.12.2022	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.86	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон г.Саратова»	КТР	31.12.2022	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.87	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Пугачева Саратовской области»	Завершение этапа	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.88	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области»	Завершение этапа	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.89	Введен в эксплуатацию объект «Реконструкции очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области»	Завершение этапа	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП

3.90	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»	Завершение этапа	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.91	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул. Буровая г.Саратова»	Завершение этапа	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.92	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром г.Саратова»	Завершение этапа	15.01.2023	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.93	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Солнечный г.Саратова»	Завершение этапа	15.01.2023	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.94	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Северный г.Саратова»	Завершение этапа	15.01.2023	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.95	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.	Завершение этапа	15.01.2023	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП

3.96	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2023 год	КТР	15.01.2023	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП
3.97	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка г.Саратова»	КТР	15.03.2023	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.98	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елшанка г.Саратова»	КТР	15.03.2023	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

3.99	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Изумрудный город г.Саратова»	КТР	15.03.2023	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.100	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка г.Саратова»	КТР	15.03.2023	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.101	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елпанка г.Саратова»	КТР	30.04.2023	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.102	Объявлен конкурс на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Изумрудный город г.Саратова»	КТР	30.06.2023	Договор	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

3.103	Направлена заявка и обосновывающие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области 2024 года	КТР	01.08.2023	Заявка	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.104	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка г.Саратова»	КТР	25.12.2023	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.105	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елшанка г.Саратова»	КТР	31.12.2023	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО
3.106	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение СМР на объекте «Строительство очистных сооружений и	КТР	31.12.2023	Контракт	органы местного самоуправления (по согласованию)	ПО

	канализации Измурдунный город г.Саратова»					
3.107	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на финансирование мероприятий региональных проектов «Оздоровление Волги» на 2024 год	КТР	31.12.2023	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	ПО
3.108	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага г.Саратова»	Завершение этапа	31.12.2023	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.109	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратова»	Завершение этапа	31.12.2023	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.110	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратова»	Завершение этапа	01.03.2024	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП

3.111	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токамаковского оврага г.Саратова»	Завершение этапа	30.04.2024	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.112	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Мирный г.Саратова»	Завершение этапа	30.06.2024	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.113	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2024 год	КТР	01.08.2024	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП
3.114	Направлена заявка и обособляющие материалы в Фонд содействия реформирования ЖКХ на получение государственной поддержки на проекты по строительству (реконструкции) очистных сооружений Саратовской области	КТР	31.12.2024	Заявка	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП

3.115	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратова»	Завершение этапа	31.12.2024	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.116	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратова»	Завершение этапа	31.12.2024	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.117	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный г.Саратова»	Завершение этапа	01.03.2025	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.118	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон г.Саратова»	Завершение этапа	30.04.2025	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.119	Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на получение государственной поддержки на строительство (реконструкцию) очистных сооружений Саратовской области на 2025 год	КТР	30.06.2025	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП

3.120	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка г.Саратова»	Завершение этапа	31.12.2025	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.121	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елшанка г.Саратова»	Завершение этапа	31.12.2025	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.122	Введен в эксплуатацию объект «Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Изумрудный город г.Саратова»	Завершение этапа	31.12.2025	Акт ввода в эксплуатацию	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП
3.123	Подготовлены отчеты по реализации проектов	КТР	Ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом	Отчеты	органы местного самоуправления (по согласованию)	РП

4. Функциональное направление «Иные функциональные направления, влияющие на достижение результатов проекта»

4.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение	КТР	01.02.2019	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП
-----	---	-----	------------	------------	--	----

	растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2019 год					
4.2	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен	КТР	30.04.2019	Договор	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (110 202-10)	ПО
4.3	Создана комиссия по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»	КТР	30.05.2019	Решение	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (110 202-10)	ПО
4.4	Мероприятие «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено	Завершение этапа	30.06.2019	Акт выполненных работ	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (110 202-10)	РП

	растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости» на 2019 год					
4.2	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен	КТР	30.04.2019	Договор	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	ПО
4.3	Создана комиссия по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»	КТР	30.05.2019	Решение	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	ПО
4.4	Мероприятие «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено	Завершение этапа	30.06.2019	Акт выполненных работ	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	РП

4.5	Разработана проектно-сметная документация по объекту «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола»	КТР	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО
4.6	Разработана проектно-сметная документация по объекту «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водонизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»	КТР	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО
4.7	Разработана проектно-сметная документация по объекту «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водонизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»	КТР	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО
4.8	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение	КТР	31.12.2019	Договор	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	ПО

	молноскофатов в пределах приемной емкости)» заключен					
4.9	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола» на 2020 год	КТР	30.01.2020	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	ПО
4.10	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)» на 2020 год	КТР	30.01.2020	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	ПО
4.11	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного:	КТР	30.01.2020	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	ПО

	Курдюм (правый берег)» на 2020 год					
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2020 год	КТР	01.02.2020	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП
4.12	Объявлен конкурс по мероприятию «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола»	КТР	30.03.2020	Извещение	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО
4.13	Объявлен конкурс по мероприятию «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»	КТР	30.03.2020	Извещение	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО
4.14	Объявлен конкурс по мероприятию «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»	КТР	30.03.2020	Извещение	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО
4.15	Объявлен конкурс по мероприятию «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»	КТР	30.03.2020	Извещение	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО

	водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»				
	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен				
4.16	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола»	КТР	30.04.2020	Договор	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
4.17	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола»	КТР	30.05.2020	Контракт	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
4.18	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»	КТР	30.05.2020	Контракт	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

4.19	Определена подрядная организация, заключен контракт на проведение работ по мероприятию «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»	КТР	30.05.2020	Контракт	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО
4.20	Реализовано мероприятие и «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола»	Завершение этапа	31.05.2020	Акт выполненных работ	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО
4.21	Реализовано мероприятие и «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»	Завершение этапа	31.05.2020	Акт выполненных работ	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО
4.22	Реализовано мероприятие и «Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-	Завершение этапа	31.05.2020	Акт выполненных работ	Чуриков Н.Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	ПО

	Курдюм (правый берег)»					
4.23	Подготовлены отчеты по реализации проектов	КТР	Ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом	Отчеты	Соколов Д.С. - министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	РП
4.24	Мероприятие «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено	Завершение этапа	30.06.2020	Акт выполненных работ	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	РП
4.25	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2021 год	КТР	01.02.2021	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП
4.26	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мелиорации «Биологическая мелиорация Волгоградского	КТР	01.03.2021	Договор	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	ПО

	водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен					
4.27	Мероприятие «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено	Завершение этапа	30.06.2021	Акт выполненных работ	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	РП
4.28	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2022 год	КТР	01.02.2022	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП
4.29	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение	КТР	01.03.2022	Договор	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	ПО

	моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен				
4.30	Мероприятие «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено	Завершение этапа	30.06.2022	Акт выполненных работ	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
4.31	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2023год	КТР	01.02.2023	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области
4.32	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах	КТР	01.03.2023	Договор	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)

	заключен					
4.33	Мероприятие «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено	Завершение этапа	30.06.2023	Акт выполненных работ	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	РП
4.34	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2024 год	КТР	01.02.2024	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП
4.35	Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен	КТР	01.03.2024	Договор	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	ПО

4.36	Мероприятие «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено	Завершение этапа	30.06.2023	Акт выполненных работ	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	РП
4.37	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на получение государственной поддержки на «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» на 2025 год	КТР	01.02.2025	Соглашение	Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области	РП
4.38	Договор с Волго- Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен	КТР	01.03.2025	Договор	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	ПО

4.39	Мероприятие «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» завершено	Завершение этапа	30.06.2025	Акт выполненных работ	Шашуловский В.А. - директор Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)	РП
4.40	Подготовлены отчеты по реализации проектов	КТР	Ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом	Отчеты	Соколов Д.С. - министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	РП

4. Календарный план

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1. Общеорганизационные мероприятия						
1.1	Проект иницирован. Утвержден паспорт проекта.	125	10.11.2017	01.03.2018	Паспорт регионального приоритетного проекта	Правительство Саратовской области
1.2	Подготовлен ежеквартальный и годовой отчет			Ежеквартально до 25 числа следующее-го за отчетным, Ежегодно	Отчет	Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области

1.3	Ежегодная корректировка программы реализации проекта в соответствии с результатами мониторинга осуществлена	81	01.10.2018, 01.10.2019, 01.10.2020, 01.10.2021, 01.10.2022, 01.10.2023, 01.10.2024	20.12.2018, 20.12.2019, 20.12.2020, 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024	Запрос на изменение, одобренный Руководителем проекта	Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
1.4	Итоговый отчет утвержден, проект завершен	86		25.12.2025	Отчет	Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
2. Функциональное направление «Инвентаризация объектов, оказывающих негативное воздействие на р.Волгу в границах Саратовской области»						
2.1	Проведены рейды по обнаружению объектов негативного воздействия на р.Волгу и водотоки первого порядка на территории Саратовской области	180	01.03.2018	31.08.2018	Перечень	Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области (по согласованию), Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
2.2	Направлены предложения по включению в соответствующие перечни объектов негативного воздействия на окружающую среду (объекты, осуществляющие сброс загрязненных сточных вод, объекты накопленного экологического вреда	120	03.09.2018	31.12.2018	Предложения	Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области

	окружающей среде, затонувшее имущество, несанкционированные свалки, скотомогильники, площадки захоронения химических отходов и пр.)					
3. Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»						
3.1.	«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынского Саратовской области»					
3.1.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы	350	15.01.2018	31.12.2018	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.1.2.	Начаты СМР	603	01.03.2019	24.10.2020	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.1.3.	Объект веден в эксплуатацию	61	25.10.2020	25.12.2020	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.2	«Строительство очистных сооружений ливневого коллектора Глебучев овраг г.Саратов»					
3.2.1.	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по	350	15.01.2018	31.12.2018	Проектно-сметная документация с положительным заключением	Органы местного самоуправления (по согласованию)

3.2.2.	Начаты СМР	968	01.03.2019	24.10.2021	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.2.3.	Объект веден в эксплуатацию	61	25.10.2021	25.12.2021	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.3.	«Строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольск Саратовской области»					
3.3.1.	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	350	15.01.2018	31.12.2018	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
3.3.2.	Начаты СМР	305	01.03.2019	31.12.2019	Контракт	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
3.3.3	Объект веден в эксплуатацию	61	25.10.2019	25.12.2019	Акт ввода в эксплуатацию	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
3.4	«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»					
3.4.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по	350	15.01.2018	31.12.2018	Проектно-сметная документация с положительным заключением	Органы местного самоуправления (по согласованию)

3.4.2.	Начаты СМР	968	01.03.2019	24.10.2021	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.4.3.	Объект веден в эксплуатацию	61	25.10.2021	25.12.2021	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.5	«Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Провиантской до ул. Б.Садовая»					
3.5.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	350	15.01.2018	31.12.2018	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.5.2	Начаты СМР	968	01.03.2019	24.10.2021	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.5.3	Объект веден в эксплуатацию	61	25.10.2021	25.12.2021	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.6	«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса Саратовской области»					

3.6.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	350	15.01.2018	31.12.2018	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.6.2	Начаты СМР	968	01.03.2019	24.10.2021	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.6.3	Объект веден в эксплуатацию	61	25.10.2021	25.12.2021	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.7	«Реконструкция канализационных очистных сооружений г.Пугачева Саратовской области»					
3.7.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2019	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
3.7.2	Начаты СМР	955	15.03.2020	30.10.2022	Контракт	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
3.7.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2022	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области
3.8	«Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области»					

3.8.1	Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2019	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.8.2	Начаты СМР	955	15.03.2020	30.10.2022	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.8.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2022	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.9	«Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области»					
3.9.1	Разработана проектно- сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2019	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.9.2	Начаты СМР	955	15.03.2020	30.10.2022	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.9.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2022	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.10	«Строительство очистных сооружения Базарно- Карабулакского МО Саратовской области»					

3.10.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2019	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.10.2	Начаты СМР	955	15.03.2020	30.10.2022	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.10.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2022	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.11	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации ул. Буровая г.Саратов»					
3.11.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2019	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.11.2	Начаты СМР	955	15.03.2020	30.10.2022	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.11.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2022	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.12	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром г.Саратов»					

3.12.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2019	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.12.2	Начаты СМР	955	15.03.2020	30.10.2022	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.12.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2022	31.12.2022	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.13	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Солнечный г.Саратов»					
3.13.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2020	31.12.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.13.2	Начаты СМР	955	15.03.2021	30.10.2023	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.13.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2023	31.12.2023	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.14	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Северный г.Саратов»					

3.14.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2020	31.12.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.14.2	Начаты СМР	955	15.03.2021	30.10.2023	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.14.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2023	31.12.2023	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.15	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Юбилейный г.Саратов»					
3.15.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2020	31.12.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.15.2	Начаты СМР	955	15.03.2021	30.10.2023	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.15.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2023	31.12.2023	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.16	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага					

3.16.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2020	31.12.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.16.2	Начаты СМР	955	15.03.2021	30.10.2023	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.16.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2023	31.12.2023	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.17	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратов»					
3.17.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2020	31.12.2020	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.17.2	Начаты СМР	955	15.03.2021	30.10.2023	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.17.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2023	31.12.2023	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.18	«Строительство очистных сооружений дождевых стоков Клинического оврага г.Саратов»					

3.18.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2021	31.12.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.18.2	Начаты СМР	955	15.03.2022	30.10.2024	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.18.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2024	31.12.2024	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.19	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратов»					
3.19.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2021	31.12.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.19.2	Начаты СМР	955	15.03.2022	30.10.2024	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.19.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2024	31.12.2024	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.20	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратов»					

3.20.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2021	31.12.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.20.2	Начаты СМР	955	15.03.2022	30.10.2024	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.20.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2024	31.12.2024	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.21	«Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный ключ г.Саратов»					
3.21.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2021	31.12.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.21.2	Начаты СМР	955	15.03.2022	30.10.2024	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.21.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2024	31.12.2024	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.22	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона г.Саратов»					

3.22.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2021	31.12.2021	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.22.2	Начаты СМР	955	15.03.2022	30.10.2024	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.22.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2024	31.12.2024	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.23	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный г.Саратов»					
3.23.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2022	31.12.2022	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.23.2	Начаты СМР	955	15.03.2023	30.10.2025	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.23.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2025	31.12.2025	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.24	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон г.Саратов»					

3.24.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2022	31.12.2022	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.24.2	Начаты СМР	955	15.03.2023	30.10.2025	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.24.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2025	31.12.2025	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.25	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка г.Саратов»					
3.25.1	Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы по объекту	270	30.03.2022	31.12.2022	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.25.2	Начаты СМР	955	15.03.2023	30.10.2025	Контракт	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.25.3	Объект веден в эксплуатацию	90	31.10.2025	31.12.2025	Акт ввода в эксплуатацию	Органы местного самоуправления (по согласованию)
3.26	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елшанка г.Саратов»					

4.1. «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»					
4.1.1 Договор с Волго-Каспийским территориальным управлением по мероприятию «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)» заключен	Ежегодно	30.03.2020, 30.03.2021, 30.03.2022, 30.03.2023, 30.03.2024, 30.03.2025	30.04.2020, 30.04.2021, 30.04.2022, 30.04.2023, 30.04.2024, 30.04.2025	Договор	ФГБУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
4.1.2 Реализовано мероприятие «Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (вселение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»	Ежегодно	30.05.2020, 30.05.2021, 30.05.2022, 30.05.2023, 30.05.2024, 30.05.2025	30.06.2020, 30.06.2021, 30.06.2022, 30.06.2023, 30.06.2024, 30.06.2025	Акт выполненных работ	ФГБУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)
4.2. «Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола»					
4.2.1 Разработана проектно- сметная документация по объекту	183	30.06.2019	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

4.2.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия	15	15.01.2020	30.01.2020	Соглашение	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
4.2.3	Реализация мероприятия завершена	30	30.04.2020	31.05.2020	Акт выполненных работ	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
4.3.	«Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водонизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Кураюм (правый берег)»					
4.3.1	Разработана проектно-сметная документация по объекту	183	30.06.2019	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
4.3.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия	15	15.01.2020	30.01.2020	Соглашение	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
4.3.3	Реализация мероприятия завершена	30	30.04.2020	31.05.2020	Акт выполненных работ	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

4.4.	«Подъем и транспортирование до места углификации затопленного судна, проектным водонизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»					
4.4.1	Разработана проектно-сметная документация по объекту	183	30.06.2019	31.12.2019	Проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
4.4.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятия	15	15.01.2020	30.01.2020	Соглашение	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
4.4.3	Реализация мероприятия завершена	30	30.04.2020	31.05.2020	Акт выполненных работ	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

5. План финансового обеспечения регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей				Внебюджетные источники финансирования (прогнозно)	Всего, млн. рублей
					Федеральный бюджет (прогнозно)	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего:				
						в том числе:	Бюджет субъекта Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления (прогнозно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»										
1	«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынского Саратоваской области»	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253А044 1900414	2018	97,80	12,60				110,40
2	«Строительство очистных сооружений ливневого коллектора Глебучева оврага г.Саратова»	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253А044 1900414	2018	987,90	122,50				1110,40

3	«Строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Вольска Саратовской области»	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области	027050253A044 1900414	2018	57,80	57,60			115,40
4	«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса»	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253A044 1900414	2018	170,80	21,60			192,40
5	«Реконструкция очистных сооружений ливневых коллекторов от ул. Прохлантской до ул. Б.Садовой»	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253A044 1900414	2018	146,70	18,50			165,20
6	«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в п. Красный текстильщик Саратовской области»	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253A044 1900414	2018	66,60	8,40			75,00

7	«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей в г.Пугачеве Саратовской области»	Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области	027050253А044 1900414	25.12.2019	420,15	54,19			474,34
8	«Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Степное Советского района Саратовской области»	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253А044 1900414	25.12.2019	146,70	20,80			167,50
9	«Реконструкция очистных сооружений в ЗАТО Светлый Саратовской области»	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253А044 1900414	25.12.2019	260,97	37,40			298,37
10	«Строительство очистных сооружений Базарно-Карабулакского МО Саратовской области»	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253А044 1900414	25.12.2019	29,34	5,66			35,00
11	«Строительство очистных сооружений и сетейливневой канализациул.Буровая г.Саратов»	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253А044 1900414	25.12.2019	2673,73	488,83			3162,56

12	Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Ипподром	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2019	2064,74	377,51			2442,25
13	Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Солнечный	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2020	2173,46	390,91			2564,37
14	Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Северный	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2020	2064,74	377,51			2442,25
15	Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Юбилейный	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2020	1101,01	201,32			1302,33
16	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Залетаевского оврага г. Саратов»	Органы местного самоуправления (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2020	3772,82	689,62			4462,44

17	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Белоглинского оврага г.Саратов»	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253А044 1900414	25.12.2020	2673,73	488,83			3162,56
18	«Строительство очистных сооружений дождевых стоков Кулинецкого оврага г.Саратов»	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253А044 1900414	25.12.2021	2673,73	488,83			3162,56
19	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Токмаковского оврага г.Саратов»	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253А044 1900414	25.12.2021	2673,73	488,83			3162,56
20	«Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос.Мирный г.Саратов»	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253А044 1900414	25.12.2021	2673,73	488,83			3162,56
21	«Строительство очистных сооружений дождевых стоков оврага Мутный кпюч г.Саратов»	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253А044 1900414	25.12.2021	2673,73	488,83			3162,56

22	Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Промзона	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2021	1658,28	303,17			1961,45
23	Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пруд Зеркальный	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2022	1658,28	303,17			1961,45
24	Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации VI микрорайон	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2022	1658,28	303,17			1961,45
25	Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Назаровка	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2022	1101,01	201,32			1302,33
26	Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации пос. Елшанка	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2022	1101,01	201,32			1302,33

27	Строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации Изумрудный город	Органы местного самоуправлени я (по согласованию)	027050253A044 1900414	25.12.2022	779,70	142,72				922,42
Итого по направлению					37560,47	6783,97				44344,44
Функциональное направление «Иные функциональные направления, влияющие на достижение результатов проекта»										
1	«Биологическая мелиорация Волгоградского водохранилища (введение растительноядных рыб и моллюскофагов в пределах приемной емкости)»	ФГБНУ "ГосНИОРХ" (по согласованию)		25.12.2019	878,40	108,60				987,00
2	«Подъем и транспортирование до места реставрации Саратовского ледокола»	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области		25.12.2018	26,37	3,3				29,67

3	«Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 30,3 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области		25.12.2018	17,7	2,3			20,00
4	«Подъем и транспортирование до места утилизации затопленного судна, проектным водоизмещением 24,0 тонны, расположенного: 2144 км, залив Усть-Курдюм (правый берег)»	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области		25.12.2018	17,7	2,3			20,00
Итого по направлению					940,17	116,5			1056,67
Всего по проекту					38500,64	6900,47	0,00	0,00	45401,11

6. Бюджет регионального проекта*

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2018	2019	2020	2021-2025	
1	2	3	4	5	6	7
	Федеральный бюджет (прогнозно)	0,00	623,38	2579,32	35297,94	38500,64
Бюджетные источники, млн руб.	Бюджеты субъектов Российской Федерации	51,80	369,39	1009,99	5469,29	6900,47
	Бюджеты органов местного самоуправления (прогнозно)					
Внебюджетные источники (прогнозно), млн. руб.						
Итого:		51,80	992,77	3589,31	40767,23	45401,11

* при наличии лимитов финансирования из соответствующих источников

7. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
	1	2
1.	Сокращение государственного финансирования проекта вследствие нестабильной макроэкономической ситуации	Риск Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств, финансирование отдельных этапов работ из средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Саратовской области, средств частных инвесторов, создание благоприятных условий для частных инвесторов (налоговые льготы, механизмы ГЧП и пр.)

2.	Недостаточно высокое качество проектирования объектов капитального строительства	Создание института предпроектного анализа, контроля качества строительства и последующей эксплуатации
3.	Риск Низкая инвестиционная активность вследствие нестабильной макроэкономической ситуации	Создание новых гибких эффективных финансовых инструментов поддержки и стимулирования бизнеса к участию в проектах по улучшению экологической обстановки
4.	Низкая инвестиционная активность вследствие наличия выгоды по уплате штрафов перед инвестиционной деятельностью	Увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду
5.	Риск Возникновение непредвиденных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Оперативное реагирование, создание институтов экологического страхования рисков
	Иные Риски	
6.	Возможность Улучшение состояния водных объектов на всей территории Российской Федерации	Практика поддержки инвестиционных проектов, направленных на сохранение водных объектов, с помощью вновь созданного финансового инструмента государственной поддержки из федерального бюджета будет внедряться на территории Саратовской области
7.	Возможность Улучшение состояния здоровья населения	Обеспечение населения чистой питьевой водой
8.	Возможность Восполнение водных биологических ресурсов	Сохранение водных биоресурсов, разработка программ субъектов Российской Федерации по развитию рыбохозяйственного комплекса
9.	Возможность Развитие туризма и рекреации	Развитие системы привлечения частных инвестиций, подготовка и реализации проектов в секторе туризма, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение поступлений доходов в бюджет Саратовской области и местные бюджеты
10.	Возможность Развитие малого бизнеса	Вовлечение частных инвесторов в развитие речной инфраструктуры

8. Описание регионального проекта

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации</p>	<p>Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 350);</p> <p>Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. N 636-П, подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды, защита природных комплексов, объектов и ресурсов» на 2014-2020 годы», Основное мероприятие 1.9 «Осуществление мер по охране водных объектов и их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Саратовской области»</p> <p>Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" подпрограмма "Повышение качества водоснабжения и водоотведения" (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от 20.11.2013г. №645-П)</p>
<p>Взаимосвязь с другими проектами и программами</p>	<p>Приоритетный проект «Чистая страна» в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде</p>
<p>Формальные основания инициации</p>	<p>Протоколом от 30 августа 2017 г. № 9 президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»</p>

9. Состав рабочих органов регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте ¹⁰	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный Руководитель
1	2	3	4	5	6
1	Куратор проекта	Стрельников А.В.	Заместитель Председателя Правительства Саратовской области	Общее руководство проектом, взаимодействие с рабочим органом управления приоритетным проектом «Оздоровление Волги», координация деятельности рабочей группы	Губернатор Саратовской области
2	Функциональный заказчик	Соколов Д.С.	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области		Заместитель Председателя Правительства Саратовской области
3	Руководитель проекта	Аксененко Б.Н.	Заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области - начальник управления государственного экологического надзора	Координация деятельности заинтересованных участников, контроль за реализацией мероприятий проекта	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области
4	Администратор проекта	Тюкина И.В.	Начальник управления экономики природопользования и финансов министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области	Взаимодействие с участниками проекта, получение необходимой информации и документации	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области

5	Разработчик паспорта	Овчинникова Ю. Б.	Референт отдела экономики, планирования и контрактной службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области	Свод информации по функциональным направлениям	Начальник отдела экономики, планирования и контрактной службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области
---	----------------------	-------------------	--	---	---

1	№ п/п
2	Наименование мероприятия
3	Наименование государственной программы РФ/ Государственной программы субъекта РФ
4	Наличие расходов в федеральном бюджете / Бюджете субъекта
5	Код бюджетной классификации
6	Уровень Бюджета
7	Итого 2018- 2025
8	Год реализации, в т.ч.:
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	Наличие утвержденной ПСД (реквизиты) / срок получения
17	Наличие Экспертизы ПСД (реквизиты) /срок получения
18	Мощность
19	Влияние на показатель
20	Ответственное ведомство
21	Ответственное за реализацию Лицо (водопользователь)
22	Контактные данные

Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»

1	«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Хвалынск»	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года"	подпрограмма а	"Повышение качества водоснабжения и водоотведения"	027050253A0441900414											
					Итого:	110,40	0,40	55,00	55,00							
					Федеральный бюджет (прогнозно)	97,80		48,90	48,90							
					Бюджет субъекта Российской Федерации	12,60	0,40	6,10	6,10							
					Муниципальный бюджет(прогнозно)											
					Внебюджетные источники(прогнозно)											
					нет											
					нет											
					693,5 тыс м3/год											
					50,5 тыс м3/год											
					Органы местного самоуправления (по согласованию)											
					Хвалынское МУП "Водоканал", г.Хвалынск Саратовской области											

[illegible]

4	«Реконструкция канализационных очистных сооружений и канализационных сетей г.Маркса»	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года"	027050253A0441900414										
			Итого:	192,40	0,40	96,00	96,00						
5	«Реконструкция очистных сооружений канализации линейных коллекторов от ул. Провантского до ул. Б.Салова»	Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года"	027050253A0441900414										
			Итого:	165,20	0,20	55,00	55,00	55,00					
			Федеральный бюджет (прогнозно)	146,70		48,90	48,90	48,90					
			Бюджет субъекта Российской Федерации	18,50	0,20	6,10	6,10	6,10					
			Муниципальный бюджет (прогнозно)										
			Внебюджетные источники (прогнозно)										
		2016	нет										
		Положительное заключение госэкспертизы № 077 от 27.12.2016 г.	нет										
		110 тыс. куб.м /год	6205,0 тыс. куб.м /год										
		110 тыс. куб.м /год	300,0 тыс. куб.м /год										
		Органы местного самоуправления (по согласованию)	Органы местного самоуправления (по согласованию)										
		управление по инженерной защите администрации муниципального образования "Город Саратов"	ООО "Водоканал", г.Маркс										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

26	«Строительство очистных сооружений и сетей канализации линейной канализации пос. Елшанка»	Государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунального и инфраструктур до 2020 года»	027050253A0441900414	Итого:	1302,33					65,12	415,00	415,00	407,21	Органы местного самоуправления (по согласованию)	Водопользование не оформлялось	
				Федеральный бюджет (прогнозно)	1101,01						369,30	369,30	362,41			
				Бюджет субъекта Российской Федерации	201,32					65,12	45,70	45,70	44,80			
				Муниципальный бюджет (прогнозно)												
27	«Строительство очистных сооружений и сетей канализации линейной канализации Изумрудный город»	Государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунального и инфраструктур до 2020 года»	027050253A0441900414	Итого:	922,42					46,12	292,10	292,10	292,10	Органы местного самоуправления (по согласованию)	Водопользование не оформлялось	
				Федеральный бюджет (прогнозно)	779,70						259,90	259,90	259,90			
				Бюджет субъекта Российской Федерации	142,72					46,12	32,20	32,20	32,20			
				Муниципальный бюджет (прогнозно)												
	Итого ОБ	«Повышение качества водоснабжения и водоотведения»		Итого:	6783,97	51,80	365,44	987,94	1497,94	1599,55	1255,40	769,10	256,80			
				Федеральный бюджет (прогнозно)												
				Бюджет субъекта Российской Федерации												
				Муниципальный бюджет (прогнозно)												
	Итого ФБ			Итого:	37560,47	0,00	592,50	2402,03	6203,03	9919,27	10149,06	6218,10	2076,48			
				Федеральный бюджет (прогнозно)												
				Бюджет субъекта Российской Федерации												
				Муниципальный бюджет (прогнозно)												

[illegible][illegible]

[illegible]